

Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. № 656/пр

Отчетность

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства

за 1 квартал 20 21 г.¹

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование) ²	АО "СЗ Трест Уралавтострой"
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование) ³	АО "СЗ Трест Уралавтострой"
3	Место нахождения	456318, г. Миасс, ул. Азовская, 21.
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства ⁴	Челябинская область, город Миасс, северная часть, микрорайон "О" пр. Макеева, 82
5	Единоличный исполнительный орган ⁵	Индивидуальный предприниматель Тургумбаев Валихан Урсбаевич
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027400869627
7	Дата государственной регистрации	27.01.1993
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	7415010908

Управляющий

(наименование должности)



М.П. (при наличии печати)

Тургумбаев В.У.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

" 30 " 04 20 21 г.

¹ При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным должностным лицом застройщика.

² Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.

³ Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.

⁴ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 г., регистрационный № 45091).

⁵ Указывается фирменное наименование (наименование) организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, исполняющего такие функции.

II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный жилой дом с пристроенными объектами СКБО, строительный номер 2
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Челябинская область, город Миасс, северная часть, микрорайон "О"
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	74:34:0505131:494
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Собственность
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	74-74-34/098/2013-204, 26 июня 2013 года
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	74-308000-572 от 13.09.2016
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация Миасского городского округа
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	до 15 октября 2018 года
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	07 октября 2016 года- изменение в части кадастрового номера и номера градостроительного плана земельного участка; 28 октября 2016 года - изменение в части площади земельного участка; 19 июня 2018 года - изменение в части проектной документации: состав, количество, площади жилых и нежилых помещений
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	Продлено до 15 октября 2019 года, Продлено до 30 апреля 2020года, Продлено до 30 октября 2020 года
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	216
5.1	жилые помещения	207
5.2	нежилые помещения	9
5.3	машино-места	
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	317

		Подготовлено с использованием системы консультант.ру
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	284
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	310,50
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	296,60
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	6,19
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	7,71
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	10,57
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	10,57
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	10,57

11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	01.10.2016
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	5
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	5
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	15
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	207
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	15
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	до 31 октября 2021 года
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	1 этап №74-308000-1261 от 02.09.19г. 2 этап № 74-308000-1311 от 08.09.2020 г.
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Администрация Миасского городского округа
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	
16.2	дата и номер договора страхования	
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	
17	Сведения о договоре поручительства:	X

17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	
17.2	дата и номер договора поручительства	
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	1,44
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	1,44

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

¹¹ Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных расходов). Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

¹² В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.

¹³ Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.

¹⁴ Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.

¹⁵ В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

¹⁶ Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

¹⁷ Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.

¹⁸ Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	8,26
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,64
3	Норматив безубыточности ²⁰	1
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		1 квартал 20 21	2 квартал 20 21	3 квартал 20 21	4 квартал 20 21
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³				
	- по плану	100			
	- фактически	100			
2	Земляные работы (%) ²⁸				
	- по плану	100			
	- фактически	100			
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸				
	- по плану	100			
	- фактически	100			
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	100			
	- фактически	100			
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	100			
	- фактически	90			
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸				
	- по плану	100			
	- фактически	90			

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	100			
	- фактически	90			
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	100			
	- фактически	100			
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): ²⁴				
	- по плану	100			
	- фактически	98			
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):				
	- по плану	31.10.2021			
	- фактически				
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану	31.10.2021			
	- фактически 1 очередь	02.09.19			
	- фактически 2 очередь	08.09.20			
	- фактически 3 очередь				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	- предусмотренный договорами	01.09.19			
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)				
	- фактический ²⁶				

²² Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).

²³ Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

²⁴ Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

²⁵ Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

²⁶ Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Проект строительства Многоквартирный жилой дом с пристроенными объектами СКБО, строительны
 по адресу Челябинская область, город Миасс, северная часть, микрорайон "О"
 общая площадь 14415,37 кв. м,
 продолжительность строительства 54 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,00	1,94	1,94	1,94	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,22	0,22	0,22	0,00
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1		0,00	2,16	2,16	2,16	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	4,12	4,12	4,12	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,00	4,09	4,09	4,09	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,00	46,12	46,12	46,12	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	0,00	84,69	84,69	84,69	0,00
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	14,56	14,56	14,56	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	11,12	11,12	11,12	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	2,70	2,70	2,70	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0,00	11,09	11,09	11,09	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	16,51	16,51	16,51	0,00

		Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс				
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,00	12,31	12,31	12,31	0,00
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	0,00	10,60	10,60	10,60	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	8,66	8,66	8,66	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	1,18	1,18	1,18	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2		0,00	238,19	238,20	238,20	0,00
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	0,00	3,21	3,21	3,21	0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3		0,00	3,21	3,21	3,21	0,00
Всего по статье 1		0,00	243,57	243,57	243,57	0,00
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	0,00	22,60	22,60	22,60	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2		0,00	23,05	23,05	23,05	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания	0,00	0,76	0,76	0,76	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	5,90	5,90	5,90	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00

3.4	авторский надзор	0,00	0,48	0,48	0,48	0,00
Всего по статье 3		0,00	8,04	8,04	8,04	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	1,39	1,39	1,39	0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	5,14	5,14	5,14	0,00
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	4,86	4,86	4,86	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	2,19	2,19	2,19	0,00
4.7	линии связи					0,00
Всего по статье 4		0,00	13,58	13,58	13,58	0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	1,40	1,40	1,40	0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	1,58	1,58	1,58	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5		0,00	2,98	2,98	2,98	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸					
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹					
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
	Всего по статье 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,00	1,16	1,16	1,16	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	2,16	2,16	2,16	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00	1,44	1,44	1,44	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	4,65	4,65	4,65	0,00

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
9.1	Прочие Затраты заказчика-застройщика.	0,00	31,26	31,26	31,26	0,00
Всего по статье 9		0,00	40,73	40,73	40,73	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					0,00
10.1	реклама	0,00	2,94	2,94	2,94	0,00
10.2	посреднические услуги	0,00	1,38	1,38	1,38	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,00	5,97	5,97	5,97	0,00
Всего по статье 10		0,00	10,29	10,29	10,29	0,00
ВСЕГО		0,00	342,23	342,23	342,23	0,00

Приложения к отчетности: на _____

Управляющий
(должность)

(подпись)

Тургумбаев В.У.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

М.П. (при наличии печати)

" 30 " 04 20 21 г.

²⁷ При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

²⁸ Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

²⁹ Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

³⁰ Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

АО "СЗ ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ"

Справка об оплаченных фактических затратах на строительство объекта г. Миасс, пр. Макеева, 82 (мкр "О") за период с 01.01.2021г. по 31.04.2021г.

Контрагент	Наименование работ (услуг) и затрат.	Договор, дата	Сумма (млн. руб)
АО Златмаш	радиаторы отопления	Договор поставки №218/100 от 20.02.2020	0,60
ИП Хачатрян	сантехнические работы	С 2-10 от 15.06.20(комплекс отделочных и сантехнических работ)	5,78
ИП Гриценко	монтаж кровельных систем		1,19
Су-1 Уралавтострой	подрядные работы	№ С2-Э.3 от 15.03.2019г. (3 очередь пристрой)	3
ИТОГО:			10,57

Управляющий



Тургумбаев В.У.

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2021
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ"	ИНН	01226278		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7415010908		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	456313, Челябинская обл, Миасс г, Азовская ул, д. № 21				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 181	28 812	27 342
	в том числе:				
	Собственные ОС		18 704	19 335	18 060
	Строительство ОС		9 477	9 477	9 327
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 198	7 494	-
	Финансовые вложения	1170	1 700	1 700	1 700
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 079	38 006	29 042
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 565	1 844	5 239
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 789	31 568	26 479
	в том числе:				
	задолженность по ДДУ		-	2 755	4 117
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137	36	90
	Прочие оборотные активы	1260	47 051	51 497	273 429
	в том числе:				

	МКР О		46 239	50 685	272 617
	Прочие		812	812	812
	Итого по разделу II	1200	88 542	84 945	305 237
	БАЛАНС	1600	125 621	122 951	334 279

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 117	4 406	19 886
	Итого по разделу III	1300	5 132	4 422	19 902
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	63 896	67 255	22 426
	Кредиторская задолженность	1520	41 397	47 060	56 444
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	280
	Прочие обязательства	1550	15 196	4 214	235 227
	в том числе: перед участниками долевого строительства		15 196	4 214	-
	Итого по разделу V	1500	120 489	118 529	314 377
	БАЛАНС	1700	125 621	122 951	334 279

Руководитель

Тургумбаев Валихан
Урмбаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2021
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ"	ИНН	01226278		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7415010908		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	922	7 560
	Себестоимость продаж	2120	(39)	(4 089)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	883	3 471
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	883	3 471
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	278	-
	Прочие расходы	2350	(350)	(4 400)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	811	(929)
	Налог на прибыль	2410	(158)	(247)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	653	(1 176)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	653	(1 176)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Тургумбаев Валихан
Урмбаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.